

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025T000003329186-孔庙和国子监博物馆视觉标识系统提升改造项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048025-孔庙和国子监博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额。	95.31	87.719326	87.719326	10.000000	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	95.31	87.719326	87.719326	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	孔庙和国子监博物馆现有标志标识和说明牌设施老化、设计滞后等劣势，无法满足现在观众的参观需求。为了方便观众参观，改善博物馆导视导览所涉及的标志标识和说明牌、提升观众参观文化氛围、优化馆内参观动线。				实施完成视觉标识系统提升改造项目，更新优化馆内标志标识与说明牌，有效改善导视导览效果，提升参观文化氛围，优化参观动线			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	10.00	10.00				
	产出指标	质量指标	10.00	10.00				
	产出指标	时效指标	20.00	12.00	受前期手续与实施节奏影响，竣工时间略滞后，今后强化工期统筹。			
	效益指标	社会效益指标	10.00	10.00				
	效益指标	可持续影响指标	10.00	8.00	文化氛围与环境融合度仍有提升空间，后续结合展陈动态优化标识内容。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	8.00	样本量偏低，以后加强满意度调查工作			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分：			100.00	88.00				