

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025T000003329219-孔庙和国子监博物馆安防系统增容						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048025-孔庙和国子监博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额。	27.40	26.930300	26.930300	10.000000	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	27.40	26.930300	26.930300	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我馆参观量逐渐增多，合理规划开放区域‘满足人民群众需求。通过对安全防护系统增容，能够满足我馆开放区域的安全防护需求，有效确保人员及文物安全。’				项目完成视频监控存储扩容与报警系统扩容两大核心内容，所有设备均通过进场检验、专业检测及现场验收，系统运行稳定、功能达标，全面满足博物馆开放区域安防保障需求，有效提升文物与人员安全防护能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	10.00	10.00				
	产出指标	质量指标	20.00	20.00				
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	15.00	12.00	后续将持续做好设备运维与定期巡检，保障系统长期稳定运行，持续提升博物馆安防保障水平。			
	效益指标	可持续影响指标	15.00	15.00				
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分：			100.00	97.00				